

(別 添)

邑 教 委 学 発 第 2 2 1 7 号

平 成 26 年 2 月 7 日

文部科学大臣 殿

邑楽町長 金子 正一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.4	94.4
中学校	90.9	90.9
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	33.3	33.3

【所見】

今回の中野幼稚園の防災機能強化事業では、保育室および職員室等の天井改修工事を計画通り実施することができた。だが、本町の幼稚園・小中学校の中には、「耐震性能が低く補強が必要」と指摘されている建物がまだ残っている。町内全ての幼稚園舎、校舎は災害時の避難所に指定されており、地域の防災拠点となるため、今後も継続して補強、改築を行っていく必要がある。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年1月22日に、本町教育委員会において、事後評価を実施した。その結果を本町ホームページにて公表。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

中野幼稚園の防災機能強化事業では、保育室および職員室等の天井改修工事を計画通り実施することができた。東日本大震災の際に落下した経緯がある天井であるため、今回の改修工事において安全な教育環境が整備された。しかし、他の施設においても非構造部材の耐震化が必要な設備があり、それを積極的に改修も必要との意見があった。

今後の施設整備計画では、喫緊の課題である耐震化事業について、耐震診断の結果を踏まえ、緊急性が高い建物の耐震化を優先して実施するだけでなく、非構造部材の耐震化も積極的に行う。また、建築から20年以上経過し、老朽化が進んでいる学校施設も複数存在するため、大規模な改修・改築等も合わせて行う必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 邑楽町公立学校等施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	邑楽町

2 **計画作成主体** 邑楽町

3 **計画期間** 平成24年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中野幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	R	○	平成25年9月9日				