

(別 添)

邑 教 委 学 発 第 368 号

平 成 28 年 4 月 28 日

文部科学大臣 殿

邑楽町長 金子 正一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

平成27年度において、長柄小学校職員更衣室兼物置棟耐震改修工事及び邑楽中学校特別教室棟改築工事が完了した。これにより、すべての学校施設の躯体の耐震化が終了した。また、中野小学校屋内運動場及び邑楽中学校武道場の吊り天井撤去工事も終了し、学校施設における吊り天井落下防止対策も終了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

邑楽中学校特別教室棟の改築について、県産材を利用した木造建物とすることで、木のぬくもりが感じられる快適な施設となった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中野小学校水泳プールについて、学校敷地内に移転改築を行ったことで児童が安全に移動できるうえ、プール及びプールサイドが広く、日除けが設置されたことで、充実した水泳指導ができるようになった。また、緊急時用浄水装置を備えたことで、災害時の防災拠点として活用できる施設となった。

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年4月25日に、本町教育委員会において、事後評価を実施した。その結果を本町ホームページにて公表。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成27年度末をもって、すべての学校施設の駆体の耐震化工事及び吊り天井撤去工事、屋内運動場照明器具の落下防止対策が終了した。学校施設は、災害時の避難場所、地域の防災拠点となることから、今後、耐震関連対策として、非構造部材(外壁、内壁、ガラスなど)の耐震化を推進し、安全性の向上を図っていく。また、建築から20年以上経過し、老朽化が進んでいる学校施設が複数あるため、大規模な改修・改築等を計画的にすすめていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 邑楽町公立学校等施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	邑楽町

2 計画作成主体 邑楽町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中野小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成28年3月25日	耐震診断の結果補強の必要なし			
中野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年10月2日				
中野小学校	①	601	大規模改造(補強)	校	R						
長柄小学校	①	501	地震補強	校	S	○	平成27年9月18日				
邑楽中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年8月27日				