

(様式1)

邑教委学発第2479号

令和8年 2月25日

文部科学大臣 殿

邑楽町長 橋本 光規

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

邑楽町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

邑楽町教育委員会学校教育課

住所：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

電話：0276-47-5040

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和8年2月24日

#### (2) 評価の方法

教育委員の確認及び事業を実施した学校の児童・教職員から意見聴取を行い評価を実施した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画とおりトイレの衛生環境の改善を図り、目標を達成することができた。  
また、北校舎のトイレはバリアフリー化が完了していなかったため手摺の設置を行い、災害時の避難所としても老若男女問わず快適にトイレを使えるよう整備した。  
今後も計画的に交付金を活用した事業を実施し、学校施設の環境改善を図っていきたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

中野東小学校北校舎のトイレ改修を計画どおり行い、衛生的なトイレ環境を整備することができた。  
児童からは便器が洋式になったことで「使いやすい」や床が乾式になったことで「掃除がしやすい」といった意見が多く見受けられ、教職員からは「トイレ改修を行ったことできれいになり、子どもたちが張り切ってトイレ掃除を行うようになった」などの意見が寄せられた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
中野東小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R7.10.10		令和7年度に繰り越し実施