

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 鶉中央線排水路築造工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組 代表取締役 又野将
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 1111 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,415,000 円 (内消費税額 765,000 円)
変 更 金 額	517,000 円 (内消費税額 47,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,932,000 円 (内消費税額 812,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 10 月 23 日～令和 6 年 3 月 31 日
変 更 後 の 工 事 概 要	排水路築造 事業延長 L=44.000m 函渠工 (PC カルバート) 1000×1000 L=44.0m 土工 床掘り V=392.3 m ³ 埋戻し V=302.5 m ³ 土砂等運搬 V=56.3m
変 更 理 由	本工事の支障となる電柱の移設が、移設業者の都合により大幅に遅れてしまったことによる工期延長。 その他、現地測量精査による数量変更