

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和3年度 小規模農村整備事業 大黒東地区 集落道路整備工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字 篠塚 地内
工事種別	土木一式
契約業者名	(株)猪越工務店
契約業者の住所	邑楽町大字赤堀2259番地
契約変更年月日	令和4年1月20日
変更前の契約金額	2,431,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 242,000円
変更後の契約金額	2,673,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和3年9月14日 ~ 令和4年2月28日
変更後の工事概要	道路工 L=70.80m 表層工 (再生密粒度As13 t=4cm) A=251.8m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=287.2m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=287.2m <sup>2</sup> 側溝工 L型側溝 (450×155×600) L=0m
変更理由	・マンホール設置工の追加 ・側溝清掃工の追加 ・施工方法変更に伴う数量の変更 (排水構造物工) ・その他、現地精査による数量の変更 ・排水について再度地元調整が必要となり、施工に不都合が生じ、調整に不測の日数を要した。よって工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 履行期限 令和4年1月31日→令和4年2月28日

※ 該当箇所のみ記入すること。