

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 都市建設課都市整備係

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 の 名 称       | 令和3年度 生活拠点施設整備事業 道路改良付帯工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 場 所         | 邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 種 別         | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名       | (株)徳川組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 邑楽町大字赤堀1111番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和4年3月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 10,164,000円（消費税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額         | （増） 金 1,221,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 11,385,000円（消費税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 工 期     | 令和3年12月3日 ～ 令和4年9月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 道路改良付帯工事 L=475.5m<br>舗装工(車道部)<br>表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=2,192.6㎡<br>置換(山砕100-0 t=65cm) V=93.4m <sup>3</sup><br>舗装工(歩道部)<br>表層(透水性As13 t=3cm) A=201.4㎡<br>構造物取壊工<br>既設水路 V=71.8m <sup>3</sup><br>側溝工<br>再利用撤去・擦付 L=33.0m                                                                                                                                                 |
| 変 更 理 由         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車道部における置換工（山砕100-0 t=65cm）の計上</li> <li>・本体工事における水路（エココンカルバート）の布設替に伴い、町道12-61号線の既設側溝が崩壊のおそれがあるため、既設側溝の撤去及び再設置の費用計上</li> <li>・本体工事の側溝（自由勾配側溝）の布設に伴う民地からの排水管接続の費用計上</li> </ul> <p>・隣接地であるJA農産物直売所の建築工事の着工が遅延したことにより、当該路線内における建築工事車両等の通行によるAs舗装の損傷を避けるため、建築工事終了後にAs舗装を施工したいので、以下のとおり履行期限の延長を行いたい。<br/>完了期日 令和4年3月17日→令和4年9月30日</p> |

※ 該当箇所のみ記入すること。