

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和4年度 町道4-27号線仮排水路布設工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建株式会社 代表取締役 真仁田 貞夫
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207
契 約 変 更 年 月 日	令和4年8月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,805,000円 (内消費税額 255,000円)
変 更 金 額	(減) 220,000円 (内消費税額 20,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,585,000円 (内消費税額 235,000円)
変 更 後 の 工 期	令和4年8月5日 ~ 令和4年10月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	事業延長 L=38.0m 管布設工(リブ付塩ビ管) φ300 L=38.0m 0号マンホール工 φ600 H=1.8m 1箇所 小型マンホール工 φ300 H=1.8m 1箇所 舗装復旧工 表層 再生密粒度 As(13) t=4cm A=72.4m <sup>2</sup> 上層 M-30 t=7cm A=47.9m <sup>2</sup> 下層 RC-40 t=7cm A=47.9m <sup>2</sup>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・リブ受口-VU 差し口変換継手 I 型 1箇所の追加</li><li>・VU-RR 受口-リブ差し口変換継手 1箇所の追加</li><li>・建込簡易土留 36.3m→0.3mに減少</li><li>・仮設材運搬費 7.4t→0.1tに減少</li><li>・その他、現地精査による数量変更</li></ul>