

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工事の名称	令和4年度 大黒地区 集落道路整備工事 第1工区
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字篠塚地内
工事種別	土木一式
契約業者名	真仁田土建(株)
契約業者の住所	邑楽町大字中野2207番地
契約変更年月日	令和5年3月14日
変更前の契約金額	17,490,000円 (消費税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	17,490,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和4年12月19日 ~ 令和5年5月31日
変更後の工事概要	集落道路整備工事 L=199.5m W=4.0m 舗装工 表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=831.8㎡ 上層路盤工 (粒度調整砕石 M-30 t=10cm) A=831.8㎡ 下層路盤工 (再生切込砕石 RC-40 t=14cm) A=831.8㎡ 排水構造物工 自由勾配側溝 L=159.2m 横断暗渠 L=35.9m 集水桝 N=7基
変更理由	○東京電力及びNTT東日本にて実施していた電柱移設工事の完了が遅れたことにより、本工事の着手が出来なかったため、工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長を行いたい。 ※令和5年3月議会 繰越承認済 ・完了期日 令和5年3月17日→令和5年5月31日

※ 該当箇所のみ記入すること。