

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工 事 の 名 称	令和4年度 大黒地区 集落道路整備工事 第2工区
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字篠塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和5年7月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,546,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 1,936,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	20,482,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和5年3月28日 ~ 令和5年7月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	集落道路整備工事 L=277.6m W=4.0m 舗装工 表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=1147.9m ² 上層路盤工 (粒度調整碎石 M-30 t=10cm) A=1147.9m ² 下層路盤工 (再生切込碎石 RC-40 t=14cm) A=1147.9m ² 排水構造物工 自由勾配側溝 L=267.8m 横断暗渠 L=18.8m 集水桝 N=6基
変 更 理 由	○既設As舗装殻の処分費の増加 ○舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 ○立竹木伐採費用の計上 ○交通誘導警備員の増員 ○その他、現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。