

契約変更の内容

課名都市建設課区画整理係

工事の名称	令和2年度 鶴中央線・区画道路13-2号線築造工事
工事場所	邑楽町大字鶴地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	有限会社 船橋組
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1648-139
契約変更年月日	令和3年1月7日
変更前の契約金額	17,490,000円（消費税込み）
変更金額	増・減 1,067,000円（消費税込み）
変更後の契約金額	18,557,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和2年9月28日 ～ 令和3年2月26日
変更後の工事概要	鶴中央線築造 施工延長 L=130.0m 車道築造 A=904.2m ² 、歩道築造 A=275.6m ² 区画道路13-2号線築造 施工延長 L=45.1m 車道築造 A=107.0m ² 、歩道築造 A=116.3m ²
変更理由	・ 関連工事(水道企業団発注の水道本管布設工)に不測の日数を要した為工期延長（歩道下配水管布設1月末までかかる為、歩道舗装が2月末まで） ・ 現地精査による車道舗装面積の追加（757.4m ² → 904.2m ² ）

※ 該当箇所のみ記入すること。