

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 住谷崎地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字石打地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)内田工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字石打1161番地4
契 約 変 更 年 月 日	令和3年3月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,250,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	8,250,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年1月25日 ~ 令和3年3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=116.96m 表層工 (再生密粒度As13 t=4cm) A=488㎡ 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=488㎡ 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=488㎡ 側溝工 自由勾配側溝 (300*300) L=96.6m
変 更 理 由	道路拡幅対象用地内の支障物件の撤去作業が遅れたことにより、工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 ・完了期日 令和3年3月17日→令和3年3月31日

※ 該当箇所のみ記入すること。