様式3

No.

契約変更の内容

課名　都市建設課工務係

工事の名称	令和元年度　町道幹線10号線　道路改良工事
工事場所	邑楽郡　邑楽町　大字赤堀　地内
工事種別	土木工事
契約業者名	(株)徳川組　　代表取締役　又野　繁
契約業者の住所	邑楽町大字赤堀1111
契約変更年月日	令和元年9月24日
変更前の契約金額	26,950,000円（消費税込み）
変更金額	（増）　金 1,309,000円
変更後の契約金額	28,259,000円（消費税込み）
変更後の工期	令和元年7月9日　～　令和元年12月27日
変更後の工事概要	道路改良工事　L=237.3m(No.6～17+17.3)　W=6.2～6.5m 舗装工　t=5-5-15-15-60　A=1520.3㎡
変更理由	・当工区沿線にある(株)横山樹脂の工場出入口の調整や、沿線の大型車交通量を加味した結果、当初予定していた全面通行止めによる１工区施工から、片側交互通行による4工区施工に変更になった。 ・片側交互通行になったことで、交通誘導員の数量が増となった。 ・現地測量精査を行ったところ、幅員の増がみられた。 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。